

## 项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		平山碧山小学教学楼拆除项目工程款及工程建设其他费用							
主管部门		惠东县人民政府平山街道办事处		实施单位		惠东县平山街道财政所			
项目资金		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		资金总额	120.1	120.1	120.1	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	120.1	120.1	120.1	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据惠东县发展和改革局文件惠东发改〔2017〕438号关于惠东县平山碧山小学教学楼拆除项目可行性研究报告的批复惠东县平山中心小学:报来《关于惠东县平山碧山小学教学楼拆除项目可行性研究报告的请示》和《惠东县平山碧山小学教学楼拆除项目可行性研究报告》等有关材料。根据县政府常务会议纪要(十届2次)精神,为改善我县教育办学条件,组织实施惠东县平山碧山小学教学楼拆除项目,项目建设规模及内容为拆除1号危旧教学楼900平方米,新建一栋占地面积600平方米,按6层建筑基础建设,首期建设三层,建筑面积1800平方米的教学楼,平整山体25000立方米,新建围墙300米,改造学生室外活动场地1500平方米,新建运动场6000平方米,绿化工程1500平方米。			根据惠东县发展和改革局文件惠东发改〔2017〕438号关于惠东县平山碧山小学教学楼拆除项目可行性研究报告的批复惠东县平山中心小学:报来《关于惠东县平山碧山小学教学楼拆除项目可行性研究报告的请示》和《惠东县平山碧山小学教学楼拆除项目可行性研究报告》等有关材料。根据县政府常务会议纪要(十届2次)精神,为改善我县教育办学条件,组织实施惠东县平山碧山小学教学楼拆除项目,项目建设规模及内容为拆除1号危旧教学楼900平方米,新建一栋占地面积600平方米,按6层建筑基础建设,首期建设三层,建筑面积1800平方米的教学楼,平整山体25000立方米,新建围墙300米,改造学生室外活动场地1500平方米,新建运动场6000平方米,绿化工程1500平方米。此项目2018年8月签订合同,开工日期为2018年9月1日,预计竣工日期为2019年6月30日,截止到2021年12月31日主体部分已完成,消防正在验收中。					
效	产出指标 (50分)	数量指标	拆除危楼数量	1栋	1栋	10.0	10.0		
			质量指标	完工合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完工进度	≥95%	≥95%	15.0	15.0		
			成本控制	≤120.10万元	120.10万元	10.0	10.0		
		效益指标 (30分)	经济效益	良好的办学环境是否提高入学率	有所提高	有所提高	15.0	15.0	
				社会效益	改善办学环境	明显改善	明显改善	15.0	15.0
			生态效益	生态效益					
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民对于新建教学楼是否满意	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
				社会满意度指标					
		自评等级	优		总分		100.00	100.0	

备注:三级指标内分值为一级指标的平均值