

项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		青云小学综合楼建设项目进度款及其他费用							
主管部门		惠东县人民政府平山街道办事处		实施单位		惠东县平山街道财政所			
项目资金 (万元)		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
资金总额		123.79	122.69	122.69	10	100%	10		
其中:当年财政拨款		123.79	122.69	122.69	—	100%	—		
上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—		
其他资金		0	0	0	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据惠东县发展和改革局文件惠东发改〔2017〕329号关于惠东县平山青云小学综合楼建设项目可行性研究报告的批复惠东县平山中心小学; 报来《关于惠东县平山青云小学综合楼建设项目立项请示》和《惠东县平山青云小学综合楼建设项目可行性研究报告》等有关材料。根据县政府常务会议纪要(十届2次)精神,为改善我县办学条件,同意实施惠东县平山青云小学综合楼建设项目,项目建设地点位于惠东县平山青云小学校园内,项目建设规模为新建一栋六层占地面积750平方米,总建筑面积3950平方米的综合楼,以及新建地下消防水池1个和消防管网150米、拆建围墙300米、改造室外学生活动场地4500平方米、完善校园排水管网200米、场地清表工程1000平方米,项目估算总投资1463.93万元,其中工程费用1286.48万元,工程建设其他费用107.75万元,基本预备费69.7万元,计划2021年支付工程款123.78万元,实际支付工程款122.69万元。								
效	产出指标 (50分)	数量指标	建设教学楼数量	1栋	1栋	15.0	15.0		
			完工合格率	100%	100%	15.0	15.0		
		时效指标	完工及时率	100%	99%	10.0	9.0		
			成本控制	≦123.79万元	123.79万元	10.0	10.0		
		效益指标 (30分)	经济效益	良好的教学环境是否有带动周边经济	有带动	有带动	15.0	15.0	
				社会效益	改善办学环境	明显改善	明显改善	15.0	15.0
	生态效益		指标						
			指标						
	可持续影响指标		指标						
			指标						
	标	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标					
				周边居民满意程度	≧95%	≧95%	10.0	10.0	
社会满意度 指标		指标							
		指标							
自评等级	优		总分		100.00	99.0			

备注:三级指标内分值为一级指标的平均值